

ALLEGATO "A"

Comune di LASTRA A SIGNA
Provincia di FI

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: lavori di adeguamento alla prevenzione incendi ai sensi del D. M. 12 Aprile 1996 e s.m.i., per l'attività centro cottura e lavaggio stoviglie, manutenzione straordinaria di tutti i locali oltre che degli impianti tecnologici e l'adeguamento funzionale della copertura del centro cottura a terrazza adibita per attività esterna dell'asilo nido e della sala lettura della biblioteca posti al primo piano ed entrambi adiacenti alla terrazza.

COMMITTENTE: COMUNE DI LASTRA A SIGNA

CANTIERE: VIA TOGLIATTI, N. 27- 37, LASTRA A SIGNA (FI)

LASTRA A SIGNA, lì 26/07/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(INGEGNERE - TECNICO SPECIALISTA - LAVORI PUBBLICI DAPRILE
VINCENZO)

IL COMMITTENTE
(GEOMETRA - RESPONSABILE DELL'AREA 1 - "SERVIZI TECNICI E AL
TERRITORIO" BETTI LUCA)







\$Empty_CSP_03.50x02.60\$


INGEGNERE - TECNICO SPECIALISTA - LAVORI PUBBLICI DAPRILE VINCENZO
PIAZZA DEL COMUNE, 17
50055 LASTRA A SIGNA (FI)

lavori di adeguamento alla prevenzione incendi ai sensi del D. M. 12 Aprile 1996 e s.m.i., per l'attività centro cottura e lavaggio stoviglie, manutenzione straordinaria di tutti i locali oltre che degli impianti tecnologici e l'adeguamento funzionale della copertura del centro cottura a terrazza adibita per attività esterna dell'asilo nido e della sala lettura della biblioteca posti al primo piano ed entrambi adiacenti alla terrazza. -

Pag. 1

Nome attività	Durata	Giugno 2013		Luglio 2013			
		17/06	24/06	01/07	08/07	15/07	
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	5 g						
Allestimento di depositi, zone per lo st	3 g	Z1					
Allestimento di servizi igienico-assister	2 g	Z1					
Allestimento di servizi sanitari del cant	2 g	Z1					
Montaggio e smontaggio del ponteggio	3 g	Z1					
Realizzazione della recinzione e degli	1 g	Z1					
Realizzazione di impianto di messa a t	2 g	Z1					
Realizzazione di impianto elettrico del	2 g	Z1					
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E I	28 g						
DEMOLIZIONI E TAGLI	8 g						
Demolizione di pareti divisorie	4 g		Z1				
Demolizione di rompagnature	5 g		Z1				
Taglio di muratura a tutto spessc	2 g			Z1			
Taglio di travi, setti e pilastri in c.	5 g			Z1			
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	22 g						
Rimozione di impianti	6 g			Z1			
Rimozione di intonaci e rivestime	10 g				Z1		
Rimozione di pavimenti interni	7 g				Z1		
Rimozione di serramenti esterni	4 g					Z1	
Rimozione di serramenti interni	8 g					Z1	
Rimozione di ringhiere e parapet	8 g						
Sverniciatura e pulizia di superfic	8 g						
IMPIANTI	30 g						

Nome attività	Durata	Giugno 2013		Luglio 2013		
		17/06	24/06	01/07	08/07	15/07
manutenzione straordinaria di impianti	7 g					Z1 
manutenzione straordinaria di impianti	23 g					
manutenzione straordinaria di impianti	4 g					Z1 
manutenzione straordinaria di impianti	21 g					Z1
OPERE IN FACCIATA	24 g					
Formazione intonaci esterni (industrial	8 g					Z1
Montaggio di rivestimenti per facciata	6 g					Z1
Posa di serramenti esterni	13 g					
Realizzazione di rompagnature	6 g					
Tinteggiatura di superfici esterne	13 g					
OPERE INTERNE	30 g					
Applicazione interna di pannelli isolant	11 g					
Formazione intonaci interni (industriali	11 g					
Posa di rivestimenti interni	4 g					
Posa di serramenti interni	5 g					
Realizzazione di contropareti e contro:	8 g					
Realizzazione di divisori interni	7 g					
Tinteggiatura di superfici interne	8 g					
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	4 g					
Smobilizzo del cantiere	4 g					
OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LO	49 g					
Formazione di massetto per coperture	7 g		Z1 			
Impermeabilizzazione di coperture	11 g		Z1 			



Agosto 2013					Settembre 2013					Ottobre 2013			
22/07	29/07	05/08	12/08	19/08	26/08	02/09	09/09	16/09	23/09	30/09	07/10	14/10	
						Z1							
			Z1										
		Z1											
	Z1												